

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน และการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ	จัดอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๖๘			✓			
	รวม		๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐							

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๒ กลยุทธ์ จัดให้มีสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์แก่สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาสทางสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองวาฬ เคลื่อนที่	ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ แก่ประชาชน และการรับฟัง ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๘		✓				
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุ	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๖๘		✓				
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชน	จัดอบรมเพิ่มทักษะชีวิต เสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มี.ย.-ก.ย. ๖๘			✓			
	รวม		๕๕,๐๐๐	-	๕๕,๐๐๐							



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน และการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการป้องกันและกำจัด ศัตรูพืช	จัดอบรมให้ความรู้การป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช ให้กับประชาชน ในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย. ๖๘		✓				
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สร.)	จัดอบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช ให้กับประชาชน ในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย. ๖๘			✓			
	รวม		๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐							

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๔ กลยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการปรับปรุง สภาพภูมิทัศน์สองข้างทาง และพื้นที่การท่องเที่ยว	ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนสายต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการตัดหญ้า กำจัดวัชพืชสองข้างทาง ดูแลบำรุง รักษาต้นไม้ และปรับปรุงสวนหย่อม	๓๕,๐๐๐	๑๕,๕๙๔	๑๙,๔๐๖	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๘		✓			ดำเนินการตัดหญ้า และตัดกิ่งไม้บริเวณ สองข้างทางถนน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - ๙ ตำบลคลองวาฬ	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองวาฬ (ด้านสาธารณภัย)	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๘		✓				
๓	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟฟ้า	จัดฝึกอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับไฟฟ้า การป้องกัน ไฟฟ้า และการทำแนวกันไฟ หรือจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	มี.ย.-ก.ย. ๖๘			✓			

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๕ กลยุทธ์ รักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านจราจร	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจราจร ให้กับประชาชนในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค. ๖๘			✓			
๕	โครงการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันอุบัติเหตุ	จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ในการป้องกันอุบัติเหตุให้กับประชาชน ในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย. ๖๘			✓			
	รวม		๓๕,๐๐๐	๑๕,๕๙๔	๓๙,๕๐๖							

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข สุขภาพ อนามัยและการป้องกันควบคุมโรค

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	จัดอบรมเยาวชน และการดำเนิน กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๓๐	๑๗๐	ธ.ค. ๖๗-ม.ค. ๖๘	✓				อบรมให้ความรู้ การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด ให้กับเยาวชน จำนวน ๑๐๐ คน ณ วัดदानสิงขร วันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๘	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค และกิจกรรมด้านสาธารณสุข	รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย การป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า การป้องกัน โรคไข้มาลาเรีย และโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	๒๐,๘๗๗	๒๙,๑๒๓	ม.ค.-ก.ย. ๖๘		✓				
๓	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จัดอบรม และดำเนินกิจกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๘๐,๐๐๐	-	๑๘๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๘		✓				
	รวม		๒๕๐,๐๐๐	๔๐,๗๐๗	๒๐๙,๒๙๓							



๒. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด อบต.คลองวาฬ	๑,๕๖๕,๐๐๐	๖๒๔,๙๖๐	๙๔๐,๐๔๐	ต.ค. ๖๓ - มิ.ย. ๖๔		✓				
๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ รับผิดชอบของ อบต.คลองวาฬ	๒,๘๖๔,๐๐๐	๑,๓๙๐,๓๐๐	๑,๔๗๓,๗๐๐	ต.ค. ๖๓ - มิ.ย. ๖๔		✓				
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพครู และผู้ดูแลเด็ก	จัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน แก่ครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๔			✓			
	รวม		๔,๔๔๙,๐๐๐	๒,๐๑๕,๒๖๐	๒,๔๓๓,๓๔๐							



๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการตลาด และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่ ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลคลองวาฬ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	มี.ย.-ก.ค. ๖๘			✓			
	รวม		๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐							

๔. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ จัดให้มีการบริหารจัดการการกำจัดขยะมูลฝอย น้ำเสีย และควบคุมมลพิษต่างๆ

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการคัดแยกขยะ แบบบูรณาการ	จัดอบรม และการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ค. ๖๘		✓				
	รวม		๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐							

๔.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	จัดอบรม และการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๖๘			✓			
	รวม		๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐							

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขื่อนวังตะเคียน หมู่ที่ ๖	ขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม.	๔๙๔,๐๐๐	-	๔๙๔,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค. ๖๘			✓			
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโชคชัย (แยกบ้านตามัน) หมู่ที่ ๒	ขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๓๖ ตร.ม.	๒๘๓,๔๐๐	-	๒๘๓,๔๐๐	ม.ค.-เม.ย. ๖๘		✓				
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาก้อย ๑ หมู่ที่ ๑	ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๗๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๕๙ ตร.ม.	๑๖๘,๓๕๐	-	๑๖๘,๓๕๐	ม.ค.-เม.ย. ๖๘		✓				
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งแฝก-นายมูล (ตอน ๓) หมู่ที่ ๙	ขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.	๖๕๐,๐๐๐	-	๖๕๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘		✓				

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางชื่น หมู่ที่ ๕	ขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.	๓๙๐,๐๐๐	-	๓๙๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘		✓				
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายอุพัฒนา หมู่ที่ ๔	-ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. -ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๗๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒๙๖ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กรวมทั้งสองช่วง ไม่น้อยกว่า ๔๑๖ ตร.ม.	๒๗๐,๔๐๐	-	๒๗๐,๔๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘		✓				
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไผ่ทอง หมู่ที่ ๓	ขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๓๖ ตร.ม.	๔๑๓,๐๐๐	-	๔๑๓,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๖๘		✓				

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมะขามเต่า ๑ หมู่ที่ ๔	ขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม.	๑๘๒,๐๐๐	-	๑๘๒,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค. ๖๘			✓			
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีสังวาลย์ แยก ๑ หมู่ที่ ๘	ขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๕๖ ตร.ม.	๒๓๑,๕๐๐	-	๒๓๑,๕๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘		✓				
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองมะกรูด - ประสิทธิ์สัมพันธ์ ตอน ๒ หมู่ที่ ๓	ขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	๔๘๙,๐๐๐	-	๔๘๙,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘		✓				
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเหมือนฝัน ๔ แยก ๔ หมู่ที่ ๑	ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตร.ม.	๑๒๗,๕๐๐	-	๑๒๗,๕๐๐	ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘		✓				

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอินทร์พรหม หมู่ที่ ๓	ขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตร.ม.	๒๑๐,๐๐๐	-	๒๑๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๖๘		✓				
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาทอง - แดงประวัตติ หมู่ที่ ๘	ขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม.	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๘		✓				
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สายเพชรเกษม-ซอยชูใจ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. - ปริมาณท่อ คสล. ขนาด ๑.๘๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทางยาว ๔๓ ม. - ปริมาณท่อ คสล. ขนาด ๑.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทางยาว ๑๓๕ ม.	๘๗๐,๐๐๐	-	๘๗๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๖๘		✓				
	รวม		๕,๒๗๖,๙๕๐	-	๕,๒๗๖,๙๕๐							

๕.๓ กลยุทธ์ จัดให้มีระบบไฟฟ้าทุกครัวเรือน และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทั่วพื้นที่

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อมไฟแสงสว่าง	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับการขยายเขตไฟฟ้า ในพื้นที่ตำบลคลองวาฬ	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘			✓			
	รวม		๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐							

๖. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์กร

๖.๑ กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการอบรมกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ของสมาชิก สภา อบต.	จัดอบรมกฎหมายและอำนาจ หน้าที่ของสมาชิกสภา อบต.	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย. ๖๘			✓			
	รวม		๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐							

๖. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์กร

๖.๒ กลยุทธ์ จัดระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้ บริการของ อบต.คลองวาฬ	คำจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างคำจ้าง สถาบันหรือองค์กรที่เป็นกลาง เพื่อประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อการให้ บริการของ อบต.คลองวาฬ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓				
๒	โครงการฝึกอบรมกฎหมาย เบื้องต้น	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายเบื้องต้น	๓๐,๐๐๐	๑๖,๙๗๕	๑๓,๐๒๕	ก.พ.-มี.ค. ๖๘	✓				อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย เบื้องต้นให้กับ ผู้บริหาร และพนักงาน อบต.คลองวาฬ จำนวน ๓๕ คน ณ โรงแรมประจวบ แกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๘	

๖. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์กร

๖.๒ กลยุทธ์ จัดระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๓	โครงการให้บริการรับชำระ ภาษีและค่าธรรมเนียม นอกสถานที่	ให้บริการรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ ภายในเขตพื้นที่ อบต.คลองวาฬ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค. ๖๘			✓			
๔	โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อการ จัดทำรายงานการควบคุม ภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ตาม พรบ.วินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑"	จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ การควบคุมภายในและบริหาร จัดการความเสี่ยง แก่ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของ อบต.คลองวาฬ และผู้สังเกตการณ์	๔๐,๐๐๐	๓๗,๐๕๐	๒,๙๕๐	พ.ย.-ธ.ค. ๖๗	✓				อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน และบริหารจัดการ ความเสี่ยง แก่ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของ อบต.คลองวาฬ และผู้สังเกตการณ์ ณ แอทที บูทิค โฮเต็ล วันที่ ๘ พ.ย ๖๗	
	รวม		๑๐๕,๐๐๐	๕๔,๐๒๕	๕๐,๙๗๕							

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์ -

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	ชุดรับรองแขก (โซฟา)	ชุดรับรองแขก (โซฟา) จำนวน ๑ ชุด -โซฟาตัวสั้น ๑ ที่นั่ง ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๘๕ ซม. x ลึกไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม. x สูงไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว -โซฟาตัวยาว ๓ ที่นั่ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ซม. x ลึกไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม. x สูง ไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว	๓๕,๐๐๐	๓๔,๕๐๐	๕๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	✓				จัดซื้อ ชุดรับรองแขก (โซฟา) จำนวน ๑ ชุด	
๒	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจก	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก -ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐x๔๐x๘๐ ซม. -ตู้บานเลื่อนกระจกใส -ภายในมีชั้นวางของ ปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน ๑ ตู้	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	-	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	✓				จัดซื้อ ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน กระจก จำนวน ๑ ตู้	

## (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๓	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๓,๒๐๐	๑๓,๒๐๐	-	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	✓				จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	
๔	โต๊ะคอมพิวเตอร์	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ x ยาว ๖๐ x สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๑ ตัว	๔,๕๐๐	๖,๐๐๐	๓,๕๐๐	พ.ย.-ธ.ค. ๖๗	✓				จัดซื้อโต๊ะ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว	
	รวม		๑๗,๗๐๐	๑๙,๒๐๐	๓,๕๐๐							

## (๒) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง	๑๐๘,๐๐๐	-	๑๐๘,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘			✓			
๒	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง -ขนาด ๑.๖๐ x ๑.๖๕ ม. จำนวน ๒ ชุด -ขนาด ๓.๒๐ x ๑.๖๕ ม. จำนวน ๒ ชุด -ขนาด ๒.๑๐ x ๑.๖๕ ม. จำนวน ๗ ชุด	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘			✓			
	รวม		๑๕๘,๐๐๐	-	๑๕๘,๐๐๐							

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ -

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๕ เครื่อง	๑๐๐,๐๐๐	๙๒,๕๐๐	๗,๕๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	✓				จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน ๕ เครื่อง	
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	✓				จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	
๓	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕ เครื่อง	๑๒,๕๐๐	๑๒,๕๐๐	-	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	✓				จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕ เครื่อง	

## (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๔	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๓๐๐	๓,๐๐๐	๓๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	✓				จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	
๕	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง	๑๗,๘๐๐	๑๖,๐๐๐	๑,๘๐๐	พ.ย.-ต.ค. ๖๗	✓				จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง	
๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	-	พ.ย.-ต.ค. ๖๗	✓				จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	
	รวม	-	๑๕๒,๖๐๐	๑๔๓,๐๐๐	๙,๖๐๐							

## (๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายนอกสำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๑๑,๔๐๐	๑๑,๐๘๐	๓๒๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	✓				จัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายนอกสำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	
๒	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายในสำนักงาน จำนวน ๓ ตัว	๙,๐๐๐	๘,๖๗๐	๓๓๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	✓				จัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายในสำนักงาน จำนวน ๓ ตัว	
	รวม	-	๒๐,๔๐๐	๑๙,๗๕๐	๖๕๐							







๕. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

กลยุทธ์ -

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง -สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒๗ เมตร -สูบส่งได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐-๔๐๐ ลิตรต่อนาที -ขนาด ๔ กิโลวัตต์ พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๕.๕ แรงม้า ไฟ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง	๔๕,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘			✓			
๒	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง -สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒๗ เมตร -สูบส่งได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐-๔๐๐ ลิตรต่อนาที -ขนาด ๔ กิโลวัตต์ พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๕.๕ แรงม้า ซิง,อาร์,เฟส จำนวน ๑ เครื่อง	๔๗,๐๐๐	-	๔๗,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘			✓			
๓	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (พร้อมตู้ควบคุม) -ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ กิโลวัตต์ -มอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๐ แรงม้า ไฟ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖๖,๐๐๐	-	๑๖๖,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘			✓			
	รวม		๒๕๘,๐๐๐	-	๒๕๘,๐๐๐							

๖. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

กลยุทธ์ -

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	มาตรวัดน้ำ ขนาด ๑๕๐ มม.	มาตรวัดน้ำ ขนาด ๑๕๐ มม. -ความดันน้ำไม่น้อยกว่า ๑๖ บาร์ ใช้กับท่อ ๖ นิ้ว -เรือนมาตรด้านในบุด้วย PTEE จำนวน ๑ ชุด	๔๓๐,๐๐๐	-	๔๓๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย. ๖๘		✓				
๒	มาตรวัดน้ำ ขนาด ๒๐๐ มม.	มาตรวัดน้ำ ขนาด ๒๐๐ มม. พร้อมติดตั้ง -ความดันน้ำไม่น้อยกว่า ๑๖ บาร์ ใช้กับท่อ ๘ นิ้ว -เรือนมาตรด้านในบุด้วย PTEE -ระดับกรป้องกัน LP๖๕ จำนวน ๑ ชุด	๔๖๐,๐๐๐	-	๔๖๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย. ๖๘		✓				
	รวม		๘๙๐,๐๐๐	-	๘๙๐,๐๐๐							

ประเภทวัสดุ

๑. ประเภทวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลยุทธ์ -

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	เคมีภัณฑ์ น้ำยาพ่นพ่น ทรายอะเบท	เคมีภัณฑ์ น้ำยาพ่นหมอกควัน ทรายอะเบท	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๓๖๐	๖,๖๔๐	ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘	✓					
๒	วัคซีนป้องกันโรคพิษ งู	วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.พ. ๖๘		✓				
	รวม		๒๕๐,๐๐๐	๙๓,๓๖๐	๑๕๖,๖๔๐							

๑. ประเภทวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว

กลยุทธ์ -

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	อาหารเสริม (นม)	- อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.คลองวาฬ และโรงเรียนสังกัด สหฐ. ในพื้นที่ อบต.คลองวาฬ	๑,๕๔๐,๐๐๐	๖๖๖,๘๙๗.๘๐	๘๗๓,๑๐๒.๒๐	ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘		✓				
	รวม		๑,๕๔๐,๐๐๐	๖๖๖,๘๙๗.๘๐	๘๗๓,๑๐๒.๒๐							



กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยมหาพงษ์ ซอย ๓ หมู่ที่ ๗	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘		✓				
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยแก้วประเสริฐ ๒ หมู่ที่ ๓	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม.	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘		✓				
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบำรุง ๑ หมู่ที่ ๔	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	๑๐๘,๐๐๐	-	๑๐๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘		✓				
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยประชารังสรรค์ (นายโกย) หมู่ที่ ๗	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	๑๑๐,๐๐๐	-	๑๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘		✓				
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยประดิษฐ์พงษ์ หมู่ที่ ๗	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๒๑๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.	๑๒๖,๐๐๐	-	๑๒๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘		✓				
	รวม		๕๘๔,๐๐๐	-	๕๘๔,๐๐๐							



กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุขปโค  
 กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณสุขปโคขั้นพื้นฐาน  
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. สายนาทอง - ทางหวาย (ศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทางยาวรวม ๑๓๐ ม.	๕๘๐,๐๐๐	-	๕๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘		✓				
	รวม		๕๘๐,๐๐๐	-	๕๘๐,๐๐๐							



กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแก้วฟ้า หมู่ที่ ๕	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม.	๔๘๙,๐๐๐	-	๔๘๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘		✓					
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกซอยบ้านนายพงษ์ หมู่ที่ ๖	ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ระยะทางยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.	๒๙๒,๕๐๐	-	๒๙๒,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘		✓					
๓	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายเพชรเกษม - หนองมะกรูด หมู่ที่ ๗	ผิวจราจรกว้าง ๘ ม. ระยะทางยาว ๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม.	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘		✓					

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยทุ่งสามหนอง หมู่ที่ ๔	ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๑๓๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตร.ม.	๓๔๓,๐๐๐	๓๔๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	✓				ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๒๘ ตร.ม.	
	รวม		๑,๒๔๔,๕๐๐	๓๔๑,๕๐๐	๙๐๓,๐๐๐							

ประเภทครุภัณฑ์

กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖)

๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

กลยุทธ์ -

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง (น้ำดิบ)	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง (น้ำดิบ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง	๘๐๒,๕๐๐	-	๘๐๒,๕๐๐	ต.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘		✓				
	รวม		๘๐๒,๕๐๐	-	๘๐๒,๕๐๐							

๒. ประเภทครุภัณฑ์อื่น

กลยุทธ์ -

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	มาตรวัดน้ำ ชนิดอัลตราโซนิก	มาตรวัดน้ำชนิดอัลตราโซนิก ขนาด ๑๕๐ มม. ชนิดแคลมออนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๓๔๘,๐๐๐	-	๓๔๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘		✓				
๒	มาตรวัดน้ำ ชนิดอัลตราโซนิก	มาตรวัดน้ำชนิดอัลตราโซนิก ขนาด ๒๐๐ มม. ชนิดแคลมออนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๔๓๐,๐๐๐	-	๔๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๘		✓				
	รวม		๘๗๘,๐๐๐	-	๘๗๘,๐๐๐							