

รายงานผลความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙



เทศบาลตำบลห้วยกอ
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



สำนักจัดเทศบาล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร. ๐-๓๒๘๑-๐๑๑๔

สรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลห้วยโก๋น อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการทั้งหมด	โครงการที่ดำเนินการแล้ว	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาทางสังคม และคุณภาพชีวิต	๑.๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ๑.๒ จัดให้มีสวัสดิการสังคม สงเคราะห์แก่สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และด้อยโอกาสทางสังคม ๑.๓ การรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนงาน สาธารณสุข สุขภาพ อนามัยและป้องกันควบคุมโรค	-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -แผนงานการเกษตร -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -แผนงานงบกลาง -แผนงานการรักษาความสงบภายใน -แผนงานสังคมสงเคราะห์ -แผนงานสาธารณสุข	๑	๑	-	-
			๒	-	-	๒
			๓	-	๑	๒
			๔	-	๓	๑
			๕	๑	๑	๓
			๑	-	-	๑
			๓	๓	-	-
รวม			๑๙	๕	๕	๙
๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการ ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ๒.๒ ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการศึกษาและนันทนาการ	-แผนงานการศึกษา -แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓	๑	๒	-
			๒	-	-	๒
			๕	๑	๒	๒
รวม			๕	๑	๒	๒

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ ทั้งหมด	โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว	โครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ
๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริม การท่องเที่ยว	๓.๑ ส่งเสริมการตลาด และการ ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว	-แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑	-	-	๑
รวม						
๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๔.๑ ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยสร้างการมีส่วนร่วม ภาคประชาชนและ องค์กรทุกภาคส่วน ๔.๓ จัดให้มีการบริหารจัดการ กำจัดขยะมูลฝอย น้ำเสียและควบคุม มลพิษต่างๆ	-แผนงานการเกษตร -แผนงานทะเลและชุมชน	๑	-	-	๑
รวม						
๕. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเส้นทาง คมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	๕.๑ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐาน	-แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	๕	๓	-	๒
รวม						
๖. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหาร จัดการองค์กร	๖.๑ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้ง ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ ๖.๒ จัดให้มีระบบบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพ	-แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	-	-	๑
รวม						
			๕	๑	๑	๕
รวมยุทธศาสตร์			๕๓	๑๐	๕	๒๕

กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการทั้งหมด	โครงการที่ดำเนินการแล้ว	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่ยังไม่ได้เป็นการ
๕. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเส้นทาง คมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค	๕.๑ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐาน	-แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	๓	๓	-	-
รวม						
			๓	๓	-	-
รวมยุทธศาสตร์						
			๔๖	๑๓	๘	๒๕
รวมทั้งสิ้น						

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลหัวก้อ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๑.๑ กกลยุทธ์ พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน และการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ	จัดอบรมให้ความรู้การประกอบอาชีพให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๒๗,๙๓๐	๒,๐๗๐	๔-๕ ก.พ. ๖๙	✓	-	-	-	จัดฝึกอบรมอาชีพการทำ ไม้กวาด เมื่อวันที่ ๔-๕ ก.พ. ๖๙ ณ วัดด่านสิงขร ม.๖ จำนวน ๓๕ คน	สำนักปลัด	
รวม					๓๐,๐๐๐	๒๗,๙๓๐	๒,๐๗๐						

๑.๒ กลยุทธ์ จัดให้มีสวัสดิการ สังคมสงเคราะห์แก่สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาสทางสังคม

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน	จัดอบรมเพิ่มทักษะชีวิตเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มี.ย.-ส.ค. ๖๙	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุ	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๙	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการองค์การบริหารส่วน ตำบลคลองวาฬเคลื่อนที่	ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่ ประชาชน และการรับฟังความ คิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๕๓๐	๔,๕๗๐	๔-๑๒ มี.ค.- ๗-๙ เม.ย.	-	✓	-	ออกหน่วยให้บริการประชาชน เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในด้าน ต่างๆ ตั้งแต่วันที่ ๔-๑๒ มี.ค. ๖๙ ในพื้นที่ตำบลคลองวาฬ ม.๑, ม.๒, ม.๔, ม.๖, ม.๗, ม.๘	สำนักปลัด	
รวม			๔๕,๐๐๐	๕๓๐	๔๔,๕๗๐							

๑.๓ กลยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ค้างอยู่	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองวาฬ (ด้านสาธารณภัย)	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนด้านสาธารณภัยกรณี เสียหายหรือพื้นที่หลังเกิดสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันอุบัติเหตุ และระงับอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่	จัดฝึกอบรมการใช้ถังดับเพลิง เบื้องต้นและฝึกปฏิบัติป้องกัน และระงับอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๙	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการปรับปรุงสภาพ ภูมิทัศน์สองข้างทางและ พื้นที่การท่องเที่ยว	ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนสายต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยการตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ดูแลบำรุงรักษา ต้นไม้ และปรับปรุงสวนหย่อม	๓๕,๐๐๐	๑๒,๔๐๐.๕๐	๒๒,๕๙๙.๕๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	-	✓	-	ตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสองข้างทางถนนใน พื้นที่หมู่ที่ ๑-๙ ต.คลองวาฬ	สำนักปลัด	
๔	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟฟ้า	จัดฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ เครื่องมือเครื่องใช้ในกรติดตั้งไฟฟ้า การป้องกันไฟฟ้า และการทำแนว กันไฟ หรือจัดทำป้ายแผนผัง ประชาสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๔ มิ.ค.๖๙	✓	-	-	จัดอบรมเมื่อวันที่ ๔ มิ.ค.๖๙ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้าน ด่านสิงขร ม.๖ จำนวน ๓๕ คน	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน จรรยา	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านจรรยา ให้กับประชาชนและนักศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และ พนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๕	-	✓	-	-	สำนักปลัด		
รวม									๑๒,๕๐๐.๕๐	๗๒,๕๙๙.๕๐			

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต)	ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ ปัญหาทางสังคม	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๕	-	✓	-	-	สำนักปลัด		
รวม									-	๑๐,๐๐๐			

๑.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข สุขภาพ อนามัยและการป้องกันควบคุมโรค

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ (ปี-ค.บ.)	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก				
๑	โครงการป้องกันโรคและ กิจกรรมด้านสาธารณสุข	รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย การป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันโรค ไข้มาลาเรีย และโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	๑๘,๕๖๗	๓๑,๔๓๓	ม.ค.-๖๕- พ.ค.-ก.ย. ๖๕	-	✓	-	-	-	ฉีดพ่นหมอกควันให้กับ รร. ศพด.บ้านเรือนประชาชน -ออกให้บริการฉีดวัคซีนพิษ สุนัขบ้าในพื้นที่ ม.๑-๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	จัดอบรมเยาวชน และการดำเนิน กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๔ ม.ค.๖๕	✓	-	-	-	-	จัดอบรมให้เด็กและเยาวชน เยาวชน เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๕ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัด ด้านสิงขร จำนวน ๑๐๐ คน	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	จัดอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข แก่ประชาชนและดำเนินกิจกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑๘๐,๐๐๐	๕๔,๘๖๐	๑๒๕,๑๔๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๕	✓	-	-	-	-	จัดกิจกรรม ๓ โครงการ ๑.อบรมโครงการหมอชาวบ้าน เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๕ ๒.อบรมโครงการสร้างและ ศักยภาพบุคลากร (อาสาปศุ- สัตว์) ด้านโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อ วันที่ ๑๘ ก.พ.๖๕ ๓.โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มหาราช เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๕	กอง สาธารณสุขฯ	
รวม			๒๕๐,๐๐๐	๙๓,๔๒๗	๑๕๖,๕๗๓									

๒. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ค.ศ. ๖๕	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ อยู่ระหว่าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพครู และผู้ดูแลเด็ก	จัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติ งานแก่ครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๑๘,๙๙๑	๑,๐๐๙	๑๔-๑๕ มี.ค. ๖๕	✓	-	-	-	ฝึกอบรมเมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ มี.ค. ๖๕ ณ ห้องประชุม ทต.หัวท่อม มีครูและผู้ดูแล เด็กของ ศพด.ในสังกัดเข้า อบรม จำนวน ๑๕ คน	สำนักปลัด	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด	๑,๕๕๐,๐๐๐	๕๙๐,๔๗๒	๙๕๙,๕๒๘	ต.ค.๖๕- มี.ย.๖๕	-	✓	-	-	เบิกจ่ายเงินสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษาให้กับเด็ก ศพด. จำนวน ๑๑๘ คน	สำนักปลัด	
๓	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนในพื้นที่ รับผิดชอบ	๒,๘๕๙,๐๐๐	๑,๕๕๓,๑๐๐	๑,๓๐๕,๙๐๐	ต.ค.๖๕- มี.ย.๖๕	-	✓	-	-	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน ๒ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ๕๓๐ คน	สำนักปลัด	
รวม			๔,๕๒๙,๐๐๐	๒,๐๖๒,๕๖๓	๒,๓๖๖,๔๓๗								

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น, ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการจัดงานประเพณี และวัฒนธรรม	จัดงานหรือเข้าร่วมงานประเพณี และวัฒนธรรม -วันลอยกระทง -วันสงกรานต์ -แห่เทียนเข้าพรรษา -ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘- ก.ค.๖๙	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก หรือเยาวชน หรือประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลคลองวาฬ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ค. ๖๙	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
รวม			๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐							

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการตลาด และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 (๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น แผนพับประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลคลองวาฬ ในระบบเว็บไซต์ของ อบต.	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	เม.ย.๖๕๙	✓	-	-	-	สำนักงานปลัด	
รวม			๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐							

๔. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	จัดอบรมเยาวชน และการดำเนิน กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	-	-	✓	-	-	สำนักงาน รับผิดชอบ	สำนักปลัด
รวม			๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐								

๔.๓ กลยุทธ์ จัดให้มีการบริหารจัดการการจัดขยะมูลฝอย น้ำเสีย และควบคุมมลพิษต่างๆ

(๑) แผนงานทะเลและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการคัดแยกขยะแบบ บูรณาการ	จัดอบรมและการดำเนินกิจกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย. ๖๙	-	-	✓	-	-	สำนักงาน รับผิดชอบ	สำนักปลัด
รวม			๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐								

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุขภูมิภาค

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ม.ค.-มี.ค. ๖๙	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกที่ดิน หมู่ที่ ๑	ขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	๒๔๐,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๙	✓	-	-	ก่อสร้างถนน คอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑ สาย	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกที่ดิน (นายนิล) หมู่ที่ ๖	ขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม.	๕๓๒,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ก.พ.-มี.ย. ๖๙	✓	-	-	ก่อสร้างถนน คอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม. จำนวน ๑ สาย	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกที่ดิน หมู่ที่ ๒	ขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.	๔๗๖,๐๐๐	-	๔๗๖,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๖๙	-	✓	-	-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกที่ดิน หมู่ที่ ๙	ขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตร.ม.	๑,๒๒๕,๐๐๐	-	๑,๒๒๕,๐๐๐	พ.ย.๖๘- ม.ค.๖๙	-	✓	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอบปฎิภา	ขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.	๓๓๐,๐๐๐	๒๘๗,๓๐๐	๔๒,๗๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๙	✓	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. จำนวน ๑ สาย	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอบพัฒนา ๔ ตอน ๔ หมู่ที่ ๔	ขนาดความกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตร.ม.	๔๘๓,๐๐๐	-	๔๘๓,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๙	-	✓	-	-	-	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอบแยกมะขามหมู่ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๗	ขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตร.ม.	๙๕๒,๐๐๐	-	๙๕๒,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๖๙	-	✓	-	-	-	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายของพุน ตอน ๒ หมู่ที่ ๘	ขนาดความกว้าง ๕ ม. ยาว ๓๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตร.ม.	๑,๓๖๕,๐๐๐	-	๑,๓๖๕,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๖๙	-	✓	-	-	-	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงท่อ ลอดเหลี่ยมด้วยตาข่ายดี หมู่ที่ ๕	ขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๑.๘๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ใต้ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๕๖ ตร.ม.	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๖๙	-	✓	-	-	-	กองช่าง	
รวม			๕,๘๐๓,๐๐๐	๕๒๗,๓๐๐	๕,๒๗๕,๗๐๐								

๖. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์กร

๖.๑ กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล					
๑	โครงการอบรมกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ของสมาชิก สภา อบต.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ของสมาชิกสภา อบต.	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	มี.ค.๖๕	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด				
รวม														๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐

๖.๒ กลยุทธ์ จัดระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	โครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้น	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ ผู้สังเกตการณ์ ผู้นำชุมชน และประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙	-	✓	-	-	สำนักงานปลัด	
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ค่าปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	-	✓	-	-	กองคลัง	
๓	โครงการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่	ให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ภายในเขตพื้นที่ อบต.คลองวาฬ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙	-	✓	-	-	กองคลัง	
๔	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรภายใต้หัวข้อยกระดับเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง แก่ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่	๔๐,๐๐๐	๓๒,๑๙๕	๗,๘๐๕	๒๓ ต.ค. ๖๙	-	-	-	จัดอบรมเมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๘ ณ โรงแรมแอทที บูทีค มีผู้เข้าอบรม จำนวน ๔๓ คน	สำนักงานปลัด	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๕	โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้ บริการของ อบต.คลองวาฬ	ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างสถาบันหรือ องค์กรที่เป็นกลางเพื่อประเมินความ พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ บริการขององค์กร	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	มี.ย.๖๙	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๖	โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลคลองวาฬและนายก องค์การบริหารส่วนตำบล คลองวาฬ	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘- มี.ค.๖๙	-	✓	-	ประสานข้อมูลกับอำเภอฯ ด้านจำนวนประชากรเพื่อ เตรียมความพร้อมในการจัด การเลือกตั้ง	สำนักปลัด	
รวม			๖๙๕,๐๐๐	๓๒,๑๙๕	๖๖๒,๘๐๕							

กรณีเงินได้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘)

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุขปศุสัตว์

๕.๑ กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายขนาด ๑ หมู่ที่ ๔	ขนาดความกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ใต้ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม.	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๐,๒๔๙.๐๗	๑,๗๕๐.๙๓	พ.ย. ๖๕- ม.ค. ๖๕	✓	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ใต้ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม.	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอยู่พัฒนา หมู่ที่ ๔	-ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ระยะทางยาว ๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. -ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ระยะทางยาว ๗๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๖ ตร.ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า ๔๑๖ ตร.ม.	๒๗๐,๔๐๐	๒๖๗,๔๗๖.๖๔	๒,๙๒๓.๓๖	พ.ย. ๖๕- ม.ค. ๖๕	✓	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. ๒ ช่วง -ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. -ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๗๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๖ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ คสล. รวมทั้งสองช่วง ไม่น้อยกว่า ๔๑๖ ตร.ม.	กองช่าง	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
							ดำเนินการ เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.สายเพชรเกษม-ซอยชูใจ หมู่ที่ ๒	ปริมาณท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม.พร้อมบ่อพักคสล.ระยะทางยาว ๔๓ ม.ปริมาณท่อคสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม.พร้อมบ่อพัก คสล.ระยะทางยาว ๑๓๕ ม.	๘๗๐,๐๐๐	๗๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	ต.ค.-ธ.ค.๖๘	✓	-	-	-	ก่อสร้างท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม.พร้อมบ่อพัก คสล.ระยะทางยาว ๔๓ ม.ปริมาณท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม.พร้อมบ่อพัก คสล.ระยะทางยาว ๑๓๕ ม.	กองช่าง	
รวม			๑,๓๒๒,๔๐๐	๑,๒๓๒,๓๖๕.๗๑	๘๙,๐๓๔.๖๘๙								

ครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ค.ค.-ม.ค. ๖๙	ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ค้าง	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงานแบบเท้าแขนมีล้อเลื่อน จำนวน ๑ ตัว คุณลักษณะดังนี้ - เป็นเก้าอี้สำนักงานหมุนด้วยหนึ่ง - มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๖๕ x ลึก ๗๐ x สูง ๑๑๐ ซม. - มีระบบต่ำ-สูงต่ำ ได้ - มีที่วางแขนหมุนด้วยหนึ่ง - มีลูกล้อสำหรับน้ำหนักพร้อมเคลื่อนที่ ได้แบบอิสระ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	ม.ค.-ม.ค. ๖๙	-	✓	-	-	กองคลัง	
๒	โต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว คุณลักษณะดังนี้ - โต๊ะทำจากวัสดุไม้ - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๕๐ x ยาว ๗๕ x สูง ๗๕ ซม. - มีลิ้นชักและช่องเก็บของข้างพร้อม กุญแจล็อก	๑๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	ม.ค.-ม.ค. ๖๙	-	✓	-	-	กองคลัง	
รวม			๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐							

๒. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			สรุปผล
๑	เครื่องมือลิ้มเตีย โปรเจคเตอร์	เครื่องมือลิ้มเตียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๕,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	๔๘,๖๐๐	๔๒,๕๐๐	๖,๑๐๐	พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	ซื้อเครื่องมือลิ้มเตีย ขนาด โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ๕,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	
รวม			๔๘,๖๐๐	๔๒,๕๐๐	๖,๑๐๐								

๒. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			สรุปผล
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๕๐๐	พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	
๒	เครื่องสำรองไฟ	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	๑,๙๘๐	๕๒๐	พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง	๗๒,๐๐๐	๕๘,๕๐๐	๑๓,๕๐๐	พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๓ เครื่อง	สำนักปลัด	
๔	เครื่องสำรองไฟ	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง	๗,๕๐๐	๕,๙๕๐	๑,๕๕๐	พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด	
รวม			๑๐๒,๐๐๐	๘๕,๙๕๐	๑๖,๐๕๐								

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๕๐๐	พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๑ เครื่อง	กอง สาธารณสุขฯ
๒	เครื่องสำรองไฟ	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	๓,๙๖๐	๑,๐๔๐	พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง	กอง สาธารณสุขฯ
รวม			๒๕,๐๐๐	๒๓,๔๖๐	๑,๕๔๐							

(๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๔ เครื่อง	๘๐,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๔ เครื่อง	กองช่าง
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง	๔๘,๐๐๐	๔๓,๘๐๐	๔,๒๐๐	พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ การประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๗,๘๐๐	๒๐๐	พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง หมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง
๔	เครื่องสำรองไฟ	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๑๑,๘๘๐	๓,๑๒๐	พ.ย.๖๘	✓	-	-	-	ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง
รวม			๑๕๑,๐๐๐	๑๔๑,๔๘๐	๙,๕๒๐							

๔. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	เครื่องปั๊มน้ำ	เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ -เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐			✓	-	-	สำนักปลัด	
รวม			๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐							

๕. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก		
๑	เครื่องกรองน้ำ	เครื่องกรองน้ำใช้พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดดังนี้ -เครื่องกรองน้ำใช้มีสารกรองไม่น้อยกว่า ๑ ชั้น	๒๘,๐๐๐	-	๒๘,๐๐๐			✓	-	-	สำนักปลัด	
รวม			๒๘,๐๐๐	-	๒๘,๐๐๐							

ครุภัณฑ์
กรณีเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ค้าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ยกเลิก		
๑	ถังเก็บน้ำ	ถังเก็บน้ำชนิดตั้งบนดิน ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร มีท่อน้ำเข้า-ออก ตัวถังเป็นพลาสติกทึบแสง จำนวน ๑ ถัง	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐ (บาท)	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
รวม			๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐							

๒. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ค้าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ยกเลิก		
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง	๑๐๘,๐๐๐	-	๑๐๘,๐๐๐ (บาท)	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๒	ผ้าม่านพร้อม อุปกรณ์	ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง รายละเอียด ดังนี้ -ขนาด ๑.๖๐x๑.๖๕ ม. จำนวน ๒ ชุด -ขนาด ๓.๒๐x๑.๖๕ ม. จำนวน ๒ ชุด -ขนาด ๒.๑๐x๑.๖๕ ม. จำนวน ๗ ชุด	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐ (บาท)	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
รวม			๑๕๘,๐๐๐	-	๑๕๘,๐๐๐							